

運輸工務範疇超過一億之工程的狀況

A situação das obras com valor superior a cem milhões de patacas da tutela de Transportes e Obras Públicas

部門 Serviços		工程 Obra	判給 Adjudicação		至 até 15/4/2019		註 Nota
			價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
土地工務運輸局 DSSOPT	1	中國與葡語國家商貿服務合作綜合大樓 Complexo para Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	692,800,000.00	600	-0.3%	0.0%	
	2	特警隊警犬隊新總部 Nova Sede do Pelotão Cinotécnico da UTIP	220,124,627.00	650	1.4%	18.2%	
	3	重建路環射擊場 Carreira de Tiro Coloane	193,680,627.64	486			3
	4	新監獄－第二期 Novo Estabelecimento Prisional Fase 2	1,055,780,000.00	1020	2.6%	16.1%	
	5	新監獄－第三期 Novo Estabelecimento Prisional Fase 3	739,718,181.19	693			3
	6	氹仔警務廳 Departamento Policial da Taipa					e
	7	下環街社會服務綜合大樓－第二期 Complexo de Serviços Comunitários da Praia do Manduco Fase 2	193,953,600.00	630	2.7%	4.3%	
	8	基馬拉斯大馬路空中走廊 Travessia Pedonal da Avenida de Guimarães	339,999,000.00	720	0.0%	0.0%	
	9	蓮花路旁基建 Infraestruturas junto da Estrada Flor de Lótus	286,440,047.50	750	-1.8%	4.9%	
	10	鄰近石排灣水庫基建 Infraestruturas junto do Reservatório de Seac Pai Van	119,050,206.00	513	0.0%	0.0%	
	11	A區中線主要道路 Arruamento Principal do Eixo Central da Zona A					0
	12	檢察院－第二期 Ministério Público Fase 2	265,800,000.00	378			3
建設發展辦公室 GDI	13	全澳城市電子監察系統－第四階段 Sistema de Monitorização Digital da Cidade Fase 4	130,316,284.00	728	0.0%	0.0%	
	14	離島醫療綜合體 Novo hospital					2
	15	離島醫療綜合體－護理學院大樓 Novo hospital - Escola de Enfermagem	609,000,000.00	700	3.5%	0.7%	
	16	離島醫療綜合體－員工宿舍大樓 Novo hospital - Alojamento para Trabalhadores					0
	17	公共衛生大樓－基礎 Edifício de Saúde Pública - Fundações	109,860,000.00	585	0.0%	0.0%	
	18	運動員培訓及集訓中心 Centro de Formação e Estágio de Atletas	1,182,584,690.00	580	4.7%	0.0%	
	19	C區填土 Aterro da Zona C	816,182,250.00	645	0.0%	0.0%	
	20	D區填土 Aterro da Zona D					1
	21	粵澳新通道－基礎 Nova fronteira Guangdong-Macau - Fundações	399,423,330.00	291	-6.1%	12.4%	
	22	粵澳新通道－地下連續牆及連接通道基礎 Nova fronteira Guangdong-Macau - Parede diafragma e fundações da ligação	490,876,012.00	259	-8.9%	8.5%	
	23	鴨涌河整治 Reordenamento do Canal dos Patos					1
	24	第四條大橋 Quarta Ponte					1
	25	九澳隧道 Túnel de Ká Hó	254,140,753.29	930	21.5%	39.3%	a
	26	九澳隧道北連接線 Túnel de Ká Hó - Acesso Norte					2
	27	北安連接E2區行車天橋 Viaduto entre Pac On e Zona E2	139,257,156.43	640			3
	28	奧林匹克游泳館圓形地行車天橋 Viaduto da Rotunda da Piscina Olímpica	296,220,000.00	920	1.8%	0.0%	
	29	慕拉士大馬路公共房屋－基礎及地庫 Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes - Fundações e Caves	509,200,000.00	930	0.0%	0.0%	

部門 Serviços		工程 Obra	判給 Adjudicação		至 até 15/4/2019		註 Nota
			價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
建設發展辦公室 GDI	30	望廈社會房屋第二期暨望廈體育館重建 Habitação Social de Mong Há (Fase 2) e Reconstrução do Pavilhão Desportivo de Mong Há	1,202,197,818.31	495			3
	31	台山中街社會房屋 Habitação Social de Tamagnini Barbosa	503,000,000.00	1060	0.8%	0.0%	
	32	新口岸填海區政府辦公大樓 Edifício da Administração no ZAPE	188,282,303.00	688	0.0%	0.0%	
	33	氹仔客運碼頭配套設施 Instalações Complementares do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	246,064,396.09	600	-8.1%	7.5%	
	34	建築廢料堆填區地質改良 Melhoria das Características Geotécnicas do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção	439,000,000.00	442			3
	35	九澳水庫擴容工程 Ampliação da Barragem de Ká-Hó					2
運輸基建辦公室 GIT	36	氹仔線－市中心段 Linha da Taipa - Segmento do Centro	489,000,000.00	1158	27.8%	96.7%	b
	37	氹仔線－路氹城段 Linha da Taipa - Segmento do Cotai	815,004,305.00	1021	11.4%	111.1%	
	38	氹仔線－口岸段 Linha da Taipa - Segmento do Posto Fronteiriço	671,200,000.00	1044	16.8%	99.0%	
	39	氹仔線優化 Remodelação da Linha da Taipa	133,386,125.00	220	3.5%	5.9%	
	40	車廠上蓋 Superestrutura do Parque de Materiais e Oficina	1,070,000,000.00	790	12.4%	0.0%	
	41	媽閣站 Estação da Barra	1,178,200,000.00	1238	0.0%	0.0%	
	42	媽閣交通樞紐 Centro Modal de Transportes da Barra	1,238,000,000.00	1399	3.9%	14.3%	
	43	石排灣線前期 Início da Linha Seac Pai Van	131,686,000.00	293	6.5%	1.4%	
環境保護局 DSPA	44	石排灣線 Linha de Seac Pai Van					0
	45	惰性拆建物料分選設施 Instalação de Triagem de Materiais Inertes Resultantes de Demolições e Construções	362,333,747.00	365			c
	46	廢舊車輛預處理場地 Instalações de Pré-Tratamento de Veículos Abatidos					0
	47	澳門半島污水處理廠的優化 Aperfeiçoamento da ETAR da Península de Macau	193,410,455.00	851	0.0%	0.0%	
	48	建築廢料堆填區海泥拋填 Deposição de Lamas Marítimas no Aterro para Resíduos de Materiais de Construção					0
海事及水務局 DSAMA	49	垃圾焚化中心第三期擴建 Expansão da Central de Incineração Fase 3					0
	50	第四條對澳供水管道 Quarta Condução de Abastecimento de Água a Macau	144,949,100.00	500	-3.1%	33.4%	d
總額： Total：			18,050,121,014.45	平均： Média：	3.1%	15.8%	

註 Nota：

+/- 有關欄目顯示價格及工期的變動，紅色表示超過25%。
As colunas referem-se à variação de preço e prazo, a cor vermelha indica que excedeu 25%.

0	未開展 Não iniciada
1	招標 Obtenção propostas
2	判給 Adjudicação
3	合同 Contrato
a	炸藥進口受天津事件影響，工程自2015年8月至2016年12月期間暫停。 Importação de explosivos afectada pelo acidente em Tianjin e a obra foi suspensa de Agosto de 2015 a Dezembro de 2016.
b	根據現場實際情況調整設計，部分場地延後交付使用，遷移公共服務承批公司的基建設施。 Adaptação do projecto às condições reais do local da obra ; disponibilização tardia de algumas parcelas ; desvio de infraestruturas das Concessionárias
c	因堆填區地塊有移動情況，工程不具條件開始（見第34項）。 A obra não tem condições de iniciar devido à instabilidade do terreno (ver 34).
d	需與相鄰工程協調。 Necessidade de conciliar com obras adjacentes.
e	該公開招標透過行政長官批示已被消滅，現階段重新審視施工計劃。 Por despacho do CE foi extinto o concurso público. O projecto de execução está em fase de reapreciação.