

運輸工務範疇超過一億之工程的狀況

A situação das obras com valor superior a cem milhões de patacas da tutela de Transportes e Obras Públicas

| 部門<br>Serviços    |    | 工程<br>Obra                                                                                             | 判給 Adjudicação    |                                                | 至 até 21/3/2019      |                      | 註<br>Nota |
|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                   |    |                                                                                                        | 價格 Valor<br>(MOP) | 工期 Prazo<br>(天 dias / 工作天<br>dias de trabalho) | 價格<br>valor<br>(+/-) | 工期<br>prazo<br>(+/-) |           |
| 土地工務運輸局<br>DSSOPT | 1  | 中國與葡語國家商貿服務合作綜合大樓<br>Complexo para Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 692,800,000.00    | 600                                            | -0.3%                | 0.0%                 |           |
|                   | 2  | 特警隊警犬隊新總部<br>Nova Sede do Pelotão Cinotécnico da UTIP                                                  | 220,124,627.00    | 650                                            | 1.4%                 | 18.2%                |           |
|                   | 3  | 重建路環射擊場<br>Carreira de Tiro Coloane                                                                    |                   |                                                |                      |                      | 2         |
|                   | 4  | 新監獄－第二期<br>Novo Estabelecimento Prisional Fase 2                                                       | 1,055,780,000.00  | 1020                                           | 2.5%                 | 15.8%                |           |
|                   | 5  | 新監獄－第三期<br>Novo Estabelecimento Prisional Fase 3                                                       | 739,718,181.19    | 693                                            | 0.0%                 | 0.0%                 | 3         |
|                   | 6  | 氹仔警務廳<br>Departamento Policial da Taipa                                                                |                   |                                                |                      |                      | 1         |
|                   | 7  | 下環街社會服務綜合大樓－第二期<br>Complexo de Serviços Comunitários da Praia do Manduco Fase 2                        | 193,953,600.00    | 630                                            | 2.2%                 | 4.0%                 |           |
|                   | 8  | 基馬拉斯大馬路空中走廊<br>Travessia Pedonal da Avenida de Guimarães                                               | 339,999,000.00    | 720                                            | 0.0%                 | 0.0%                 |           |
|                   | 9  | 蓮花路旁基建<br>Infraestruturas junto da Estrada Flor de Lótus                                               | 286,440,047.50    | 750                                            | -1.8%                | 4.9%                 |           |
|                   | 10 | 鄰近石排灣水庫基建<br>Infraestruturas junto do Reservatório de Seac Pai Van                                     | 119,050,206.00    | 513                                            | 0.0%                 | 0.0%                 |           |
|                   | 11 | A區中線主要道路<br>Arruamento Principal do Eixo Central da Zona A                                             |                   |                                                |                      |                      | 0         |
|                   | 12 | 檢察院－第二期<br>Ministério Público Fase 2                                                                   |                   |                                                |                      |                      | 2         |
| 建設發展辦公室<br>GDI    | 13 | 全澳城市電子監察系統－第四階段<br>Sistema de Monitorização Digital da Cidade Fase 4                                   | 130,316,284.00    | 728                                            | 0.0%                 | 0.0%                 |           |
|                   | 14 | 離島醫療綜合體<br>Novo hospital                                                                               |                   |                                                |                      |                      | 2         |
|                   | 15 | 離島醫療綜合體－護理學院大樓<br>Novo hospital - Escola de Enfermagem                                                 | 609,000,000.00    | 700                                            | 3.5%                 | 0.7%                 |           |
|                   | 16 | 離島醫療綜合體－員工宿舍大樓<br>Novo hospital - Alojamento para Trabalhadores                                        |                   |                                                |                      |                      | 0         |
|                   | 17 | 公共衛生大樓－基礎<br>Edifício de Saúde Pública - Fundações                                                     | 109,860,000.00    | 585                                            | 0.0%                 | 0.0%                 |           |
|                   | 18 | 運動員培訓及集訓中心<br>Centro de Formação e Estágio de Atletas                                                  | 1,182,584,690.00  | 580                                            | 4.7%                 | 0.0%                 |           |
|                   | 19 | C區填土<br>Aterro da Zona C                                                                               | 816,182,250.00    | 645                                            | 0.0%                 | 0.0%                 |           |
|                   | 20 | D區填土<br>Aterro da Zona D                                                                               |                   |                                                |                      |                      | 0         |
|                   | 21 | 粵澳新通道－基礎<br>Nova fronteira Guangdong-Macau - Fundações                                                 | 399,423,330.00    | 291                                            | -6.1%                | 0.0%                 |           |
|                   | 22 | 粵澳新通道－地下連續牆及連接通道基礎<br>Nova fronteira Guangdong-Macau - Parede diafragma e fundações da ligação         | 490,876,012.00    | 259                                            | -8.9%                | 0.0%                 |           |
|                   | 23 | 鴨涌河整治<br>Reordenamento do Canal dos Patos                                                              |                   |                                                |                      |                      | 1         |
|                   | 24 | 第四條大橋<br>Quarta Ponte                                                                                  |                   |                                                |                      |                      | 1         |
|                   | 25 | 九澳隧道<br>Túnel de Ká Hó                                                                                 | 254,140,753.29    | 930                                            | 21.5%                | 39.3%                | a         |
|                   | 26 | 九澳隧道北連接線<br>Túnel de Ká Hó - Acesso Norte                                                              |                   |                                                |                      |                      | 2         |
|                   | 27 | 北安連接E2區行車天橋<br>Viaduto entre Pac On e Zona E2                                                          | 139,257,156.43    | 640                                            | 0.0%                 | 0.0%                 | 3         |
|                   | 28 | 奧林匹克游泳館圓形地行車天橋<br>Viaduto da Rotunda da Piscina Olímpica                                               | 296,220,000.00    | 920                                            | 1.8%                 | 0.0%                 |           |
|                   | 29 | 慕拉士大馬路公共房屋－基礎及地庫<br>Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes - Fundações e Caves            | 509,200,000.00    | 930                                            | 0.0%                 | 0.0%                 |           |

| 部門<br>Serviços  |    | 工程<br>Obra                                                                                                 | 判給 Adjudicação    |                                                | 至 até 21/3/2019      |                      | 註<br>Nota |
|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                 |    |                                                                                                            | 價格 Valor<br>(MOP) | 工期 Prazo<br>(天 dias / 工作天<br>dias de trabalho) | 價格<br>valor<br>(+/-) | 工期<br>prazo<br>(+/-) |           |
| 建設發展辦公室<br>GDI  | 30 | 望廈社會房屋第二期暨望廈體育館重建<br>Habitação Social de Mong Há (Fase 2) e Reconstrução do Pavilhão Desportivo de Mong Há | 1,202,197,818.31  | 495                                            | 0.0%                 | 0.0%                 | 3         |
|                 | 31 | 台山中街社會房屋<br>Habitação Social de Tamagnini Barbosa                                                          | 503,000,000.00    | 1060                                           | 0.8%                 | 0.0%                 |           |
|                 | 32 | 新口岸填海區政府辦公大樓<br>Edifício da Administração no ZAPE                                                          | 188,282,303.00    | 688                                            | 0.0%                 | 0.0%                 |           |
|                 | 33 | 氹仔客運碼頭配套設施<br>Instalações Complementares do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa                      | 246,064,396.09    | 600                                            | -8.1%                | 6.3%                 |           |
|                 | 34 | 建築廢料堆填區地質改良<br>Melhoria das Características Geotécnicas do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção |                   |                                                |                      |                      | 2         |
|                 | 35 | 九澳水庫擴容工程<br>Ampliação da Barragem de Ká-Hó                                                                 |                   |                                                |                      |                      | 1         |
| 運輸基建辦公室<br>GIT  | 36 | 氹仔線－市中心段<br>Linha da Taipa - Segmento do Centro                                                            | 489,000,000.00    | 1158                                           | 27.8%                | 96.7%                | b         |
|                 | 37 | 氹仔線－路氹城段<br>Linha da Taipa - Segmento do Cotai                                                             | 815,004,305.00    | 1021                                           | 11.4%                | 111.1%               |           |
|                 | 38 | 氹仔線－口岸段<br>Linha da Taipa - Segmento do Posto Fronteiriço                                                  | 671,200,000.00    | 1044                                           | 16.4%                | 99.0%                |           |
|                 | 39 | 氹仔線優化<br>Remodelação da Linha da Taipa                                                                     | 133,386,125.00    | 220                                            | 0.0%                 | 0.0%                 |           |
|                 | 40 | 車廠上蓋<br>Superestrutura do Parque de Materiais e Oficina                                                    | 1,070,000,000.00  | 790                                            | 10.0%                | 0.0%                 |           |
|                 | 41 | 媽閣站<br>Estação da Barra                                                                                    | 1,178,200,000.00  | 1238                                           | 0.0%                 | 0.0%                 |           |
|                 | 42 | 媽閣交通樞紐<br>Centro Modal de Transportes da Barra                                                             | 1,238,000,000.00  | 1399                                           | 3.2%                 | 14.3%                |           |
|                 | 43 | 石排灣線前期<br>Início da Linha Seac Pai Van                                                                     | 131,686,000.00    | 293                                            | 6.5%                 | 1.0%                 |           |
| 環境保護局<br>DSPA   | 44 | 石排灣線<br>Linha de Seac Pai Van                                                                              |                   |                                                |                      |                      | 0         |
|                 | 45 | 惰性拆建物料分選設施<br>Instalação de Triagem de Materiais Inertes Resultantes de Demolições e Construções           | 362,333,747.00    | 365                                            | 0.0%                 | 0.0%                 | c         |
|                 | 46 | 廢舊車輛預處理場地<br>Instalações de Pré-Tratamento de Veículos Abatidos                                            |                   |                                                |                      |                      | 0         |
|                 | 47 | 澳門半島污水處理廠的優化<br>Aperfeiçoamento da ETAR da Península de Macau                                              | 193,410,455.00    | 851                                            | 0.0%                 | 0.0%                 |           |
|                 | 48 | 建築廢料堆填區海泥拋填<br>Deposição de Lamas Marítimas no Aterro para Resíduos de Materiais de Construção             |                   |                                                |                      |                      | 0         |
| 海事及水務局<br>DSAMA | 49 | 垃圾焚化中心第三期擴建<br>Expansão da Central de Incineração Fase 3                                                   |                   |                                                |                      |                      | 0         |
|                 | 50 | 第四條對澳供水管道<br>Quarta Condução de Abastecimento de Água a Macau                                              | 144,949,100.00    | 500                                            | -3.1%                | 27.0%                | d         |
| 總額：<br>Total：   |    |                                                                                                            | 17,151,640,386.81 | 平均：<br>Média：                                  | 2.5%                 | 12.9%                |           |

註 Nota：

+/- 有關欄目顯示價格及工期的變動，紅色表示超過25%。  
As colunas referem-se à variação de preço e prazo, a cor vermelha indica que excedeu 25%.

|   |                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 未開展 Não iniciada                                                                                                                                                                                     |
| 1 | 招標 Obtenção propostas                                                                                                                                                                                |
| 2 | 判給 Adjudicação                                                                                                                                                                                       |
| 3 | 合同 Contrato                                                                                                                                                                                          |
| a | 炸藥進口受天津事件影響，工程自2015年8月至2016年12月期間暫停。<br>Importação de explosivos afectada pelo acidente em Tianjin e a obra foi suspensa de Agosto de 2015 a Dezembro de 2016.                                       |
| b | 根據現場實際情況調整設計；部分場地延後交付使用；遷移公共服務承批公司的基礎設施。<br>Adaptação do projecto às condições reais do local da obra ; disponibilização tardia de algumas parcelas ; desvio de infraestruturas das Concessionárias. |
| c | 因堆填區地塊有移動情況，工程不具條件開始（見第34項）。<br>A obra não tem condições de iniciar devido à instabilidade do terreno (ver 34).                                                                                      |
| d | 需與相鄰工程協調。<br>Necessidade de conciliar com obras adjacentes.                                                                                                                                          |